

Projektübersicht Aichwald

Projekt	Verfahrensstand	Zeitplan	Nächster Schritt	bis Wann?	Geplanter Projektabschluss
Hochbau					
Kindertagesstätte Aichschieß - Neubau	Fassade, Innenausbau, Ausschreibungen	im Zeitplan	Fliesen, Bodenbeläge	Mai 26	Aug 26
Kindertagesstätte Aichschieß - Interim	Erstellung Abschlussbericht Brandschutz	im Zeitplan	Abschluss	Mrz 26	Aug 26
Kindertagesstätte Aichschieß - Außenanlagen	Beauftragung, Kürzungen	im Zeitplan	Ausführung	Mrz 26	Aug 27
Sanierung Alte Sporthalle - Außenanlagen	Vorbereitung für die Haushaltsjahre 2027 ff	VERSCHOBEN			
Untersuchung Kindergarten, Schule, Feuerwehr Aichelberg	Vorbereitung für Gemeinderatssitzung	im Zeitplan	GR Vorlage	Feb 26	Feb 26
Untersuchung Kindergarten Schanbach	Untersuchung	leichte Verzögerung	GR Vorlage	Jun 26	Jun 26
Straßen					
Neubau Schulstraße (nach Fertigstellung KiTa/Grundschule Aichschieß)	Varianten für Entwurf und Ausschreibung	im Zeitplan	Vorstellung der Planung	Jun 26	Dez 27
Neubau Radweg Drei Linden	Fördermittelauszahlung	ABGESCHLOSSEN			
Erneuerung Bushaltestellen	Fahrradabstellanlagen Bauhof	ABGESCHLOSSEN			
Jahresbau	Ausschreibung	leichte Verzögerung	Prüfung und Vergabe	Feb 26	Feb 26
Treppe Aichelberg		VERSCHOBEN		Dez 25	Mrz 26
Finkenweg	Entwurfsplanung	leichte Verzögerung	Ausschreibung	Feb 26	Nov 26
Trinkwasserversorgung					
Endersbacher Straße/Hagweg	Ausschreibungsabstimmung	leichte Verzögerung	Ausschreibung	Jan 26	Okt 26
Schachenwaldstr. (Ersetzt Maßnahme Silberstr wegen Dringlichkeit)	Finale Abstimmung vor Ausschreibung	leichte Verzögerung	Ausschreibung	Jan 26	Jul 26
Abwasserentsorgung					
Kamerabefahrung Aichelberg	Sanierungskonzept liegt vor	im Zeitplan	Maßnahmenableitung 2027	Feb 26	Feb 26
Innere Sanierung Aichschieß/Krummhardt	Arbeiten durch FA. Rossara	leichte Verzögerung	Abschluss der Maßnahmen	Mrz 26	Mrz 26
Energie und Klimaschutz					
Nahwärmenetz Gemeindezentrum/Albstraße	Rechtliche Klärung des weiteren Vorgehens, Abschluss Machbarkeitsstudie	starke Verzögerung	weiteres Vorgehen	Feb 26	Dez 28
Gebäudemanagement					
Wärmeplanung	Abschlussbericht	im Zeitplan	Fertigstellung	Jan 26	Feb 26
Notstromspeisung Gemeindezentrum	Suche nach Ing.-Büro	leichte Verzögerung	Beauftragung	Feb 26	Sep 26
Mobilfunk - Konzeption	Ausarbeitung eines neuen Konzepts zur flächendeckenden Versorgung mit 5G	leichte Verzögerung	Abschlussbericht	Mrz 26	Mrz 26
PV-Anlage Ärztehaus	Vorbereitung der Ausschreibung	leichte Verzögerung	Ausschreibung	Jan 26	Mrz 26
Breitbandausbau	Restmaßnahmen	leichte Verzögerung	Abschluss	Feb 26	Feb 26
Sontiges					
Spielplatzkonzeption	Konzepterarbeitung, Vorbereitung der GR Vorlage	leichte Verzögerung	Vorstellung im GR	Mrz 26	Apr 26
Pflegeheim / Vollsormenter	Standortanalyse + Bewertung Obstbäume	leichte Verzögerung	Klärung mit UNB bzgl. Ausnahmegenehmigung Streuobstwiese	Jul 25	